



MI NOTE 10 LITE  
AI QUAD CAMERA

पूर्वाधार विकास शाखा  
मंगलसेन नगरपालिकाको कार्यालय  
मंगलसेन, अछाम

# नमस्कार

- वार्षिक समिक्षा २०८०-०८१

# परिचय

- ✓ स्रोत साधनको प्रयोग गरेर मानिसका दैनिक प्रक्रियालाई छोट्याउने, सहज बनाउने र दैनिकीलाई वैज्ञानिक बनाउने माध्यम विकास पूर्वाधार हुन् ।
- ✓ मंगलसेन नगरपालिकाले नेपाल सडक मापदण्ड २०७०, नेपाल रास्ट्रीय भवन निमायावाली (NBC 206: 2015), [Nepal Water Supply Corporation Act, 2046](#), [वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६](#) तथा [वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७](#) जस्ता विविध नियमावलीको अधिनमा रही बिगत देखि योजनाहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ ।
- ✓ [नगरपालिका अन्तर्गत तथा वडा अन्तर्गत संचालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरु उपभोक्ता समिति, परामर्श सेवा, कोटेसन, सिलबन्दी दरभाउ पत्र तथा टेन्डर आह्वान मार्फत सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ ।](#)

# कर्मचारी विवरण

## नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू:

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क न.
१	खम्म बहादुर केसी	इन्जिनियर	९८५८४७९९००
२	पूनम शाही	सव-इन्जिनियर	९८६८९५८३००
३	कर्ण बहादुर शाही	अमिन	९८६८२९०३९३
४	झनक अधिकारी	उर्जा शाखा	९८४८२७१९६२
५	नन्दराज ढुंगाना	योजना शाखा प्रमुख	९८४८५१०४८२

## वार्डमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी

क्र.स.	वार्ड न	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क न
१	१ र १३	हिरण्ड बोगटी	अ. सव-इन्जिनियर	९८६८४४८६८२
२	२	उदयराम रेग्मी	अ. सव-इन्जिनियर	९८४८६९०५५०
३	६ र ७	आनन्द साउद	अ. सव-इन्जिनियर	९८६८५६०६६३
४	८	मुकेश बोहरा	सव-इन्जिनियर	९८४८५१८५००
५	११	दिनेश ढुंगाना	अ. सव-इन्जिनियर	९७४५८०६२३१
६	३, ५ र ८	झनक अधिकारि	अ. सव-इन्जिनियर	९८४८२७१९६२
७	९ र १०	नारायण जोशी	अ. सव-इन्जिनियर	९८६६१०९५०८
८	१२	अनिल सोडारी	अ. सव-इन्जिनियर	९७६५९१२२२१
९	४ र १४	भरत बोहरा	अ. सव-इन्जिनियर	९७४२३८९५०३

# उदेश्य

- ✓ वडा वडामा सडक, खानेपानी, सिचाई, भवन तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरि सुगम, दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रलाई समानान्तर विकास गरि जनताको जीवनस्तरमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सबल बनाउनु नै पूर्वाधार विकासको उदेश्य हो ।



## आ.व. २०८०-०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यहरू:

- १) स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण: २ वटा (वडा नं. १२ र १३)
- २) खानेपानी धारा (कुल धारा २३४ वटा धारा निर्माण)
- क. एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई गुरुयोजना २०८० निर्माण
- ख. पालिका, रुडेक नेपाल र हेल्थेटास नेपालसंगको सहकार्यमा १८२ वटा (वडा नं.१- ५५ वटा, वडा नं.७- ६७ वटा र वडा नं.१३- ६० वटा धारा) निर्माण
- ग. पालिका तथा वडा अन्तर्गत कुल ५२ वटा खानेपानी धारा निर्माण
- १) मन्दिर: ५ वटा तथा अन्य केहीमा घेरापर्खाल निर्माणको कार्य भएको
- २) सिचाई:
  - क. ११ वटा सिचाई पोखरी निर्माण
  - ख. ४ वटा सिचाई कुलो निर्माण तथा अन्य पोखरिहरूको मर्मत
- १) सडक निर्माण:
  - क. नयाँ टयाक खोलिएको: १३ कि.मि. सडक
  - ख. सडक मर्मत: ५०.५० कि.मि. सडक (सडक बोर्ड नेपाल र पालिकाको साझेदारीमा तथा पालिकाको पहलमा)
  - ग. कालोपत्रे सडक: १२०० मि. DBST र RCC Slabs सडक निर्माणाधीन अवस्थामा

- १) वाक नेपाल र पालिकाको साझेदारीमा विपन्न नागरिकहरू र सार्वजनिक संस्थाहरूको लागि शौचालय निर्माण: २० वटा
- २) वडा कार्यालय भवन निर्माण: ३ वटा ( वडा नं. ४ र ७ मा सम्पन्न तथा वडा नं. १४ मा निर्माणाधीन)
- ३) बादी बस्ति : २ वटा घर निर्माण (वडा नं. ५)
- ४) खेलमैदान: १ वटा
- ५) झोलुंगे पुल: २ वटा (वडा नं. ३ र ९ मा)
- ६) सडक सौर्य बत्ति सडक मर्मत: विभिन्न वडा गरि जम्मा २७ वटा बत्ति मर्मत
- ७) विद्यालय अन्तर्गत निर्माण कार्यहरू: शौचालय, छाना मर्मत, घेरा-पर्खाल, प्रवेश गेट तथा भान्साघर निर्माण
- ८) **Backhoe Loader with Rock Breaker** को खरिद कार्य अघि बढाइएको
- ९) सबै वडामा सिचाई, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्यालय आदि क्षेत्रहरूमा विविध निर्माण कार्यहरू भएको

# भए/गरेका कार्यहरु

## १. टेन्डर मार्फत

### ✓ निर्माण तर्फः

#### ❖ सडक निर्माण

क्र.स.	योजनाको नाम र ठेगाना	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	निर्माण कार्य सुरु भएको/नभएको	आयोजनाको लागि प्राप्त बजेटको श्रोत	प्रगति	
						भौतिक	आर्थिक (भुक्तानी भ्याट सहित )
१	<u>Nagarपालिका Kendra Jodne Pitch Road (DB ST Road)</u> (MM/ACH/NCB/W-04/2079-080)	५,२७,६२,७०५.८३ (रु. पाच करोड, सत्ताइस लाख, बयासठ्ठी हजार, सात सय, पाच रुपैया र त्रियासी पैसा मात्र)	५,०१,८७,७८८.०९ (अक्षरेपी: पाच करोड, एक लाख, सतासी हजार, सात सय, अठासी रुपैया र नौ पैसा मात्र)  (वहुवर्षीय योजना)	निर्माण कार्य जारी	संघिय सरकार तथा नगरपालिकाको सम्पूरक बजेट	निर्माण कार्य जारी (म्याद थप गरिएको)	2,91,63,034.57 (अक्षरेपी: दुई करोड, एकानब्बे आख, त्रेइसथि हजार, चौतिस रुपैया र चौतिस पैसा मात्र )

## मुख्य मुख्य कामहरु

- ❖ Retaining Structures and Breast Walls
  - i. Plum Concrete
  - ii. Gabion Walls
- ❖ नाली
- ❖ Hume Pipe
- ❖ RCC स्ल्याब ढलान
- ❖ DBST (Double Bituminous Surface Treatment)
- ❖ लम्बाई: १३०० मि.






# Causeway निर्माण गरिदै



नगरपालिका केन्द्र जोड्ने पिच सडक, म.न.पा.-०५, अछाम।



	नगरपालिका केन्द्र जोड्ने पिच सडक			
■ लागत अनुमान (रु.)	52762705.83			
■ सम्झौता रकम (रु.)	50187788.09			
■ भुक्तानी रकम (रु.)	29163034.57			

# बाँकी निर्माण कार्यहरु

-सव-ग्रेड

-सव-बेस

-बेस

-Wearing Course

-नाली (Side Drains) आदि

## ❖ वडा कार्यालय भवन निर्माण


क्र.स.	योजनाको नाम र ठेगाना	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	निर्माण कार्य सुरु भएको/नभएको	आयोजनाको लागि प्राप्त बजेटको श्रोत	प्रगति	
						भौतिक	आर्थिक (भुक्तानी भ्याट सहित )
१	Construction of Ward Office Building, Mangalsen-14, Achham. (MM/ACH/NCB/W-02/2079-080)	१,५०,००,०००.०० (रु. एक करोड र पचास लाख रुपैया मात्र)	८५,८०,०००.०० (पैसा मात्र ) (जे.यस. निर्माण सेवा , मेल्लेख)	सम्झौता भइसकेको तथा साइटमा निर्माण कार्य जारी  (वहुवार्षिय योजना)	नगरपालिकाको आन्तरिक बजेट	निर्माण कार्य जारी (मताद थप गरिएको)	६३,००,६०८.०९ (अक्षरेपी: रु. त्रिसठ्ठी लाख, छ सय, आहा रुपैया र नौ पैसा मात्र )

# वडा भवन

## वडा कार्यालय (वडा न. १४)



२. वडा कार्यालय भवन निर्माण, म.न.पा.-१४, अछाम  
(निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको)




	वडा कार्यालय भवन निर्माण, म.न.पा.-१४			
■ लागत अनुमान (रु.)	15000000			
■ सम्झौता रमा (रु.)	8580000			
■ भुक्तानी रकम (रु.)	6300608.09			

## ❖ खानेपानी तर्फ

क्र.स.	योजनाको नाम र ठेगाना	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	निर्माण कार्य सुरु भएको/नभएको	आयोजनाको लागि प्राप्त बजेटको श्रोत	प्रगति	
						भौतिक	आर्थिक (भुक्तानी भ्याट सहित )
१.	<u>Construction of Khadkhade Khanepani Yojana, Mangalsen-14, Achham</u> (MM/ACH/NCB/W-03/2079-080)	६१,६३,२१८.६४ (रु. एकसठ्ठी लाख, त्रिसठ्ठी हजार, दुइ सय, अठाह रुपैया र चौसठ्ठी पैसा मात्र )	६०,५०,८५१.४२ (रु. साठी लाख, पचास हजार, आठ सय, एकाउन्न रुपैया र बयालिस् पैसा मात्र, भ्याट सहित )  (पूर्णदेवी निर्माण सेवा, मंगलसेन-०५, अछाम)  (जे.यस. निर्माण सेवा, मेल्लेख)	सम्झौता भइसकेको तथा साइटमा निर्माण कार्य जारी	प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाको समपूरक बजेट	निर्माण कार्य जारी	५५,००,०००.०० (अक्सरेपी: रु. पचपन्न लाख रुपैया मात्र)

३. खडखडे खानेपाने योजना , म.न.पा.-१४, अछाम  
(निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको)








# स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, मंगलसेन-१२ र १३, अछाम।

## विशेषताहरू

- ❖ २ तले भवनको डिजाइन गरिएको
- ❖ ठेक्कामा एक तले मात्र निर्माण गरिएको
- ❖ कोठाहरू:

- I. Registration Room
- II. क्लिनिक रुम
- III. डेलिभरी कोठा
- IV. स्टोर कोठा
- V. शौचालय
- VI. Admin Room
- VII. सिढी



GROUND FLOOR PLAN  
AREA: 145.36 SQ. M.


<b>CLIENT</b> MANGALSEN MUNICIPALITY OFFICE OF THE MUNICIPAL EXECUTIVE MANGALSEN, ACHHAM SUDURPASHCHIM PROVINCE, NEPAL	<b>PROJECT TITLE</b> Preparation of Detail Project Report (DPR) of Health Post Building at Mangalsen Municipality-13, Achham	<b>DETAILS</b> MAIN BUILDING: GROUND FLOOR PLAN	<b>CONSULTANT</b> SUNRISE ENGINEERING CONSULTANCY	ARCHITECTURE:	STRUCTURE:	
				DRAWN BY:	DRAWN BY:	
				DESIGNED BY:	DESIGNED BY:	FY: YEAR: 79/80
				CHECKED BY:	CHECKED BY:	SCALE:-

# Health Post Building, Mangalsen Municipality-12, Achham



## स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, म.न.पा.-१३, अछाम।

8050000  
8000000  
7950000  
7900000  
7850000  
7800000  
7750000  
7700000  
7650000  
7600000  
7550000



स्वास्थ्य चौकी निर्माण

■ लागत अनुमान (रु.)

7998652.73

■ सम्झौता रकम (रु.)


7737443.49

■ भुक्तानी रकम (रु.)

7703719.12

## स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, म.न.पा.-१२, अछाम।

8000000  
7000000  
6000000  
5000000  
4000000  
3000000  
2000000  
1000000  
0




	स्वास्थ्य चौकी निर्माण			
■ लागत अनुमान (₹.)	7400000			
■ सम्झौता रकम (₹.)	5034064.45			
■ भुक्तानी रकम (₹.)	3453505.06			

## मालसामान खरिद

क्र.स.	योजनाको नाम र ठेगाना	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	निर्माण कार्य सुरु भएको/नभएको	आयोजनाको लागि प्राप्त बजेटको श्रोत	प्रकार	
						भौतिक	आर्थिक (भुक्तानी भ्याट सहित)
१.	औषधि खरिद						
२.	स्यानिटरी प्याड खरिद						
३.	रक ब्रेकर सहितको ब्याकहू लोडर	६२ लाख	४८,५९,२९२.०३	सम्झौता भैसकेको			

आ.व. २०८०-०८१ मा ठेक्का मार्फत छुट्याइएको रकम (रु.)  
वृत्तचित्र (Pie-Chart)



## ❖ सडक बोर्ड अन्तर्गत सडक मर्मत कार्य

कालागाउ सडक मर्मत, म.न.पा.१४





## ❖ पर्यटन सम्बन्धि साइटहरुको अन्तिम अनुगमन



## ❖ पर्यटन सम्बन्धि साइटहरुको अन्तिम अनुगमन



# वडाबाट संचालित केहि उपभोक्ता समूह अन्तर्गतका योजनाहरु

## वडा नं.०५ (बृहत खेलमैदान निर्माण)




वडाबाट संचालित केहि उपभोक्ता समूह अन्तर्गतका योजनाहरु

वडा नं.०८ (सार्वजनिक खोला निर्माण-लागत रु. ३ लाख मात्र)



## तुलनात्मक अध्ययन



	शैक्षिक भवन निर्माण तर्फ	सडक निर्माण	खानेपानी योजना निर्माण	वडा कार्यालय निर्माण	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	पर्यटन क्षेत्र	सडक सौर्य बत्ति जडान	झोलुङ्गे पुल निर्माण	सवारी साधन/हेभी इक्विपमेन्ट
■ आ.व. २०७८-०७९	9000000	22370734.3	3772426.95	25658523.3	0	0	2000000	0	0
■ आ.व. २०७९-०८०	15000000	52762705.83	6163218.64	15000000	7998652.73	0	2000000	2000000	0
■ आ.व. २०८०-०८१	0	0	0	0	7400000	0	0	0	6200000

घर-नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण

<u>क्र.स.</u>	<u>विवरण</u>	<u>आ.व. २०७८-०७९</u>	<u>आ.व. २०७९-०८०</u>	<u>आ.व. २०८०-०८१</u>
१	घर-नक्सा अभिलेखीकरण	१०	७	१०
२	घर-नक्सा पास	-	-	-

# समस्याहरू

- योजना निर्माणको कार्यहरूको समझौता ढिलो हुनु तथा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयलाई अधिकांशले पनि अषाढ मसान्त कुरेर बस्नुपर्ने सोच, यसले गर्दा उक्त निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो हुने
- लगानीको अभाव
- पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हुने बजेटको खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको
- इस्टिमेट तयार गरिनु भन्दा पहिला योजनाको लागि लगानी छुट्याइनुले के-कति खर्च पुग्छ/पुग्दैन भन्ने निक्यौल नहुनु
- पूर्वाधार पृष्ठभूमि र विकास अवधारणाको अभाव
- लामो समयसम्म आयोजना हल्लिएर रहनु वा पहिचान भएका आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाहरू कार्य सम्पन्न गर्न नसक्नु
- सामाजिक परिवेशमा अव्यक्त रहेको नकारात्मक सोचको कारण लक्ष्यको ठुलो दायरासम्म नपुगीकनै साना-साना विवादमा अल्झिने बानीले पनि कार्य अगाडि नबढ्नु
- बढ्दो जनसङ्ख्याको असीमित आकाङ्क्षा

## आगामी योजना

- नगरपालिकाको योजनाहरूको गुणस्तर नापजाच गर्ने आफ्नै प्रयोगशाला स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ ।
- संचालन भैरहेका योजनाहरूको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
- :yfgLo k"jf{wf/ ljsf;sf nflu pko'Qm k| fljlws lfdtfdf clea[l4 ul/g]5 .
- hg;xeflutfsf] dfWodaf6 k"jf{wf/ ljsf;df :yfgLo ;|f]t, ;fwg / ;Lk kl/rfng ug]{ cjwf/0ff tyf sfo{z}nL canDjg ul/g]5 .
- k"jf{wf/ ljsf;df ;+nUg bft[ lgsfo aLr ;fd~h:otf sfod ub}{ pknJw ;|f]tsf] k| efjsf/L pkof]u ul/g]5 .
- k"jf{wf/ ljsf; lbuf] / e/kbf]{ agfpg >dd"ns, jftfj/0f—d}qL, ;xeflutfTds sfo{k|0ffnL ckfgOg]5 .
- cfof]hgf th'{dfs] r/0fb]lv g} k"jf{wf/sf] dd{t ;Def/ sfo{of]hgf ;dfj]z u/L nfu" ug'{ kg}{5 .
- k"jf{wf/xç :jfldTjsf cfwf/df ;DalGwt lgsfo÷pkef]Qmf ;ldltnfO{ ;~rfng tyf dd{t ;Def/sf nflu lhDd]jf/ agfOg] 5 .
- hghftL, blnt / pk]lft ;d'bfo Pjd\ ckfËx?nfO{ k"jf{wf/ ljsf;sf sfo{qmddf nfeflGjt Pj+ ;xefuL u/fpg k|fyldstf lbOg]5 .



## निष्कर्ष सुझाव:

- ❖ कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा उक्त योजनाको लागि विना सर्भे, डिजाइन तथा इस्टिमेट बजेट छुट्याउने प्रणालीको अन्त्य गरिनु अत्यावश्यक छ । यस्तो नगरिदा योजनाको खास लागत के-कति भनेर निकर्षो ल गर्न गाह्रो हुनुका साथै कार्यको गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
- ❖ उपभोक्ता समिती गठन गर्दा सम्बन्धित वडाको प्राविधिकको उपस्थितिमा मात्र गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
- ❖ दक्ष कामदारहरुलाई तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ जसले जर्दा उनीहरुमा आफ्नो योजनाप्रतिको गुणस्तर, लगाव, काम तथा कर्तव्यको बोध हुन सिकाउछ ।

राय/सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।

धन्यवाद।