



पूर्वाधार विकास शाखा

मंगलसेन नगरपालिका अछाम

पूर्वाधार विकास शाखा

मंगलसेन नगरपालिका अड्डाम

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को अर्ध-वार्षिक कार्यसम्पादन विवरण:

१. परिचय:

स्रोत साधनको प्रयोग गरेर मानिसका दैनिक प्रक्रियालाई छोट्याउने, सहज बनाउने र दैनिकीलाई वैज्ञानिक बनाउने माध्यम विकास पूर्वाधार हुन् । मुलुकको सामाजिक तथा —आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो। विकास अर्थशास्त्र अनुसार, आर्थिक—सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख शर्त हो, पूर्वाधार । सडक, रेल, विमानस्थल, जलमार्ग, भवन, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, ढल, सिंचाइ भौतिक पूर्वाधार हुन् भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सामाजिक पूर्वाधारका विषय हुन् । नेपालको आर्थिक विकासको चर्चा गर्दा भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ ।

मंगलसेन नगरपालिकाले नेपाल सडक मापदण्ड २०७०, नेपाल रास्ट्रीय भवन निमायावाली (NBC 206: 2015), Nepal Water Supply Corporation Act, 2046, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७जस्ता विविध नियमावलीको अधिनमा रही बिगत देखि योजनाहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ। नगरपालिका अन्तर्गत तथा वडा अन्तर्गत संचालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरु उपभोक्ता समिति तथा टेन्डर आह्वान मार्फत गर्दै आइरहेको छ ।

कर्मचारी विवरण

नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु:

क्र.स	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क न.
१	खम्म बहादुर केसी	इन्जिनियर	९८४६७४०३२९
२	पूनम शाही	सव-इन्जिनियर	९८६८९५८३००
३	कर्ण बहादुर शाही	अमिन	९८६८२९०३९३
४	इनक अधिकारी	उर्जा शाखा	९८४८२७१९६२
५	नन्दराज हुंगाना	योजना शाखा	९८४८५१०४८२

		प्रमुख	
--	--	--------	--

वार्डमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी

क्र.स.	वार्ड न	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क न
१	१ र ११	दिनेश ढुंगाना	अ. सव-इन्जिनियर	९७४५८०६२३१
२	२ र १३	हिरण्ड बोगटी	अ. सव-इन्जिनियर	९८६८४४८६८२
३	३ र ५	झनक अधिकारि	अ. सव-इन्जिनियर	९८४८२७१९६२
४	४ र १४	भरत बोहरा	अ. सव-इन्जिनियर	९७४२३८९५०३
५	६ र ७	आनन्द साउद	अ. सव-इन्जिनियर	९८६८५६०६६३
६	८	मुकेश बोहरा	सव-इन्जिनियर	९८४८५१८५००
७	९ र १०	नारायण जोशी	अ. सव-इन्जिनियर	९८६६१०९५०८
८	१२	अनिल सोडारी	अ. सव-इन्जिनियर	-
९	१४	उदयराम रेग्मी	अ. सव-इन्जिनियर	९८४८४३५६३४

२. उद्देश्य:

वडा वडामा सडक, खानेपानी, सिचाई, भवन तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरि सुगम, दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रलाई समानान्तर विकास गरि जनताको जीवनस्तरमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु नै पूर्वाधार विकासको उद्देश्य हो ।

३. भए गरेका कार्यहरू:

पूर्वाधार विकाश शाखा मंगलसेन मार्फत चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा सम्पादन भएका मुख्य — मुख्य कामहरूमा विभिन्न योजनाहरू उपभोक्ता समिति तथा टेन्डर आह्वान मार्फत गर्दै आइरहेको छ जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ:

यस शाखाबाट आ.व. २०७९-०८० मा संचालित

योजनाहरू:

क. ठेक्का मार्फत संचालनभएका/भैरहेका योजनाहरू:

१. निर्माण कार्यहरू(E-Bidding):

क्र.स.	योजनाको नाम र ठेगाना	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	निर्माण कार्य सुरु भएको/नभएको	आयोजनाको लागि प्राप्त बजेटको श्रोत	प्रगति	
						भौतिक	आर्थिक (भुक्तानी भ्याट सहि)
१	Construction of Ward Office Building, Mangalsen-14, Achham.(MM/ACH/NCB/W-02/2079-080)	१,५०,००,०००.०० (रु. एक करोड र पचास लाख रुपैया मात्र)	८५,८०,०००.०० (पैसा मात्र) (जे.यस. निर्माण सेवा , मेल्लेख)	सम्झौता भइसकेको तथासाइटमा निर्माण कार्य जारी (वहुवार्षिय योजना)	नगरपालिका को आन्तरिक बजेट	निर्माण कार्य जारी	२८,७१,८००.३७ (अक्षरेपी: रु. अष्टाइस लाख, एकहत्तर हजार र आठ सय रुपैया र सैंतिस पैसा मात्र)
२	Construction of Khadkhade Khanepani Yojana,	६१,६३,२१८.६४ (रु. एकसठ्ठी	६०,५०,८५१.४२ (रु. साठी लाख, पचास हजार,	सम्झौता भइसकेको तथासाइटमा निर्माण कार्य	प्रदेश सरकार तथानगरपालिकाको समपूरक	निर्माण कार्य	४०,७३,१२१.७३

	Mangalsen-14, Achham (MM/ACH/NCB/W- 03/2079-080)	लाख, त्रिसष्टी हजार, दुइ सय, अठह रुपैया र चौसष्टी पैसा मात्र)	आठ सय, एकाउन्न रुपैया र बयालिस्पैसा मात्र, भ्याट सहित) (पूर्णदिवी निर्माण सेवा, मंगलसेन- ०५, अछाम)	जारि	बजेट	जारि	(अक्षरेपी: रु. चालिस लाख, त्रिहत्तर हजार, एक सय, एक्काइ रुपैया र त्रिहत्तर पैसा मात्र)
३	Nagarpalika Kendra Jodne Pitch Road (DBST Road) (MM/ACH/NCB/W- 04/2079-080)	५,२७,६२,७०५. ८३ (रु. पाच करोड, सत्ताइस लाख, बयासष्टी हजार, सात सय, पाचरुपैया र त्रियासी पैसा मात्र)	५,०९,८७,७८ ८.०९ (अक्षरेपी: पाच करोड, एक लाख, सतासी हजार, सात सय, अठसी रुपैया र नौ पैसा मात्र) (वहुवर्षीय योजना)	निर्माण कार्य जारि	संघिय सरकार तथा नगरपालिका को सम्पूरक बजेट	निर्माण कार्य जारि	१,९४,०००. ०० (अक्षरेपी: एक करोड,चौरानब् बे लाख रुपैया मात्र)
४	स्वास्थ्य चौकी निर्माण, मा.न.पा.-१३, अछाम । (MM/ACH/NCB/W- 05/2079-080)	७९,९८,६५२.७ ३ (अक्षरेपी: रु. उनासी लाख, अन्ठानब्बे हजार, छ सय, बाउन्न रुपैया र त्रिहत्तर पैसा मात्र)	७७,३७,४४३. ४९ (अक्षरेपी: रु. सतहत्तर लाख, सैतिस हजार, चार सय, त्रिचालिस रुपैया र उनन्चास पैसा मात्र)	निर्माण कार्य जारि	संघिय सरकारको बजेटबाट संचालित	१०० %	-

2. आ.व. २०८०-०८१ मा ठेक्का आह्वान भएका तथा संचालित ठेक्का अन्तर्गतका निर्माण कार्यहरू(E-Bidding):

क्र.सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	निर्माण कार्य सुरु भएको/नभएको	आयोजनाको लागि प्राप्त बजेटको श्रोत	प्रगति	
						भौतिक	आर्थिक (भुक्तानी भ्याट सहित)
१.	Construction of Health Post Building, Mangalsen-12, Achham. (MM/ACH/NCB/W-01/2080-०८१)	७१,६१,४६९.१२ (रु.एकहत्तर लाख, एकसठ्ठी हजार, चार सय, उनासत्तरी रुपैया र एक दुइ पैसा मात्र मात्र)	५०,३४,०६४.४५ (पचास लाख, चौतिस हजार, छैसठ्ठी रुपैया र चार पाच पैसा मात्र) (धनदिप निर्माण सेवा, साँफेबगर, अछाम)	सम्झौता भइसकेको तथासाइटमा निर्माण कार्य जािर (बहुवर्षीय योजना)	संघिय बजेट	निर्माण कार्य जािर	

1. आ.व. २०८०-०८१ मा ठेक्का आह्वान भएका तथा संचालित ठेक्का अन्तर्गतका मालसामान खरिद कार्यहरू(E-Bidding):

क्र.सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	निर्माण कार्य सुरु भएको/नभएको	आयोजनाको लागि प्राप्त बजेटको श्रोत	प्रगति	
						भौतिक	आर्थिक (भुक्तानी भ्याट सहित)
१.	नगरपालिका अन्तर्गतकासामुदायिक विद्यालयहरूमा स्यानिटरी प्याड खरिद तथा	शिक्षा शाखा अन्तर्गत					

	वितरण(MM/ACH/NCB/GOODS-01/2080-0८१)						
२	औषधि खरिद कार्य (MM/ACH/NCB/GOODS-0२/2080-0८१)	स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत					

तालिम संचालन:

- Design of Earthquake Resistive Building using Software(7Days)

४.समस्या:

पूर्वाधार विकास शाखा, मंगलसेन नगरपालिका मार्फत विभिन्न योजना संचालन गर्दा विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरु समेत आईपरेका छन्, जुन निम्नानुसार छन् :-

- समयमा योजना निर्माणको कार्यहरुको सम्झौता ढिलो हुनु तथा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयलाई अधिकांशले पनि अषाढमसान्त कुरेर बस्नुपर्ने सोच, यसले गर्दा उक्त निर्माण कार्यहरुको गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो हुने
- लगानीको अभाव
- पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हुने बजेटको खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको
- इस्टिमेट तयार गरिनु भन्दा पहिला योजनाको लागि लगानी छुट्याइनुले के-कति खर्च पुग्छ/पुग्दैन भन्ने निकर्षो नहुनु
- पूर्वाधार पृष्ठभूमि र विकासे अवधारणाको अभाव
- लामो समयसम्म आयोजना हल्लिएर रहनु वा पहिचान भएका आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाहरू कार्य सम्पन्न गर्न नसक्नु
- सामाजिक परिवेशमा अव्यक्त रहेको नकारात्मक सोचको कारण लक्ष्यको ठुलो दायरासम्म नपुगीकनै साना—साना विवादमा अल्लिने बानीले पनि कार्य अगाडि नबढ्नु
- बढ्दो जनसङ्ख्याको असीमित आकाङ्क्षा

६. निष्कर्ष/सुझाव:

- कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा उक्त योजनाको लागि विना सर्भे, डिजाइन तथा इस्टिमेट बजेट छुट्याउने प्रणालीको अन्त्य गरिनु अत्यावश्यक छ । यस्तो नगरिदा योजनाको खास लागत के-कति भनेर निक्यौल गर्न गाह्रो हुनुका साथै कार्यको गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
- उपभोक्ता समिती गठन गर्दा सम्बन्धित वडाको प्राविधिकको उपस्थितिमा मात्र गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
- दक्ष कामदारहरुलाई तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ जसले जर्दा उनीहरुमा आफ्नो योजनाप्रतिको गुणस्तर, लगाव, काम तथा कर्तव्यको बोध हुन सिकाउछ ।

यसरि यस्ता क्रियाकलापहरु अगाडि बढाउन सकिए अझ प्रभावकारी हुने तथा सिंगो नगरपालिकाको हितमा रहने देखिन्छ ।
